

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: BELO VALE | | VALOR DA OBRA | R\$ 4.460.160,75 | | | | | LOCAL: CENTRO DE BELO VALE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA QUE LIGA BELO VALE A MOEDA | | | | | | PRAZO DA OBRA: 08 MESES | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0,32% | 75,00% | | | | | | | 25,00% | |
| | | Financeiro | 14.160,00 | R\$ 10.620,00 | | | | | | | R\$ 3.540,00 | |
| 2 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 22,73% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | |
| | | Financeiro | 1.013.971,76 | R\$ 202.794,35 | R\$ 304.191,53 | R\$ 304.191,53 | R\$ 202.794,35 | | | | | |
| 3 | DRENAGEM | Físico % | 23,05% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | | |
| | | Financeiro | 1.027.910,02 | R\$ 102.791,00 | R\$ 205.582,00 | R\$ 205.582,00 | R\$ 205.582,00 | R\$ 205.582,00 | R\$ 102.791,00 | | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 43,99% | | | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | | |
| | | Financeiro | 1.962.057,37 | | | R\$ 196.205,74 | R\$ 392.411,47 | R\$ 588.617,21 | R\$ 392.411,47 | R\$ 392.411,47 | | |
| 5 | MEIO AMBIENTE | Físico % | 8,90% | | | | | | 20,00% | 20,00% | 60,00% | |
| | | Financeiro | 396.860,40 | | | | | | R\$ 79.372,08 | R\$ 79.372,08 | R\$ 238.116,24 | |
| 6 | TOTAL | Físico % | 100,00% | 7,09% | 11,43% | 15,83% | 17,95% | 17,81% | 12,88% | 10,58% | 6,43% | |
| | | Financeiro | R\$ 4.460.160,75 | R\$ 316.205,35 | R\$ 509.773,53 | R\$ 705.979,27 | R\$ 800.787,83 | R\$ 794.199,22 | R\$ 574.574,56 | R\$ 471.783,55 | R\$ 286.857,44 | |



Deneb Oliveira Bejar
Crea 89511/D